

F. PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1. Charakteristika staveniska

Navrhovaná stavba – Stavebné úpravy kultúrneho domu sa nachádza v katastrálnom území Jamník parc. č. 465/1 okres Lipt. Mikuláš.

Stavebný objekt SO 01 – Stavebné úpravy kultúrneho domu

1.2. Kapacita a využitie objektov na účely zariadenia staveniska

Práce na objekte SO 01 budú prevádzané stavebnou firmou.

Pred začatím stavebných prác budú určené objekty a priestory zariadenia staveniska na ochranu a na skladovanie materiálu. Na tieto účely budú vyčlenené existujúce priestory.

1.3. Spoločné objekty a zariadenia priamych dodávateľov

Nie sú

1.4. Zaistenie prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko

Voda pre potreby zariadenia staveniska sa napojí z existujúceho vodovodu v kultúrnom dome. Elektrická energia bude zaistená z existujúcej rozvodnej skrine cez staveniskový rozvádzač.

1.5 Údaje o dopravných trasách

Príjazd na stavenisko je po vybudovaných spevnených komunikáciách.

1.6 Počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie

Stavebné práce sú malého rozsahu.

1.7 Údaje o osobitných opatreniach pri výstavbe

Stavba si nevyžaduje osobitné opatrenia, časová koordinácia prác má byť v takom slede, aby nedochádzalo k ohrozeniu jednotlivých stavebno-montážnych činností.

V prípade potreby zásahu lekárskej pomoci sa využijú služby polikliniky v Lipt. Hrádku.

Telefónne spojenie je možné z mobilných telefónov.

1.8 Vplyv prevádzania stavby na životné prostredie

Počas výstavby nebude na stavenisku dochádzať k vývinu žiadnych škodlivín ani k produkovaniu odpadov, ktoré by negatívne vplývali na okolité životné prostredie. Likvidácia stavebného odpadu je v kompetencii dodávateľa stavby.

2. Podmienky a nároky výstavby

2.1 Uvedenie do prevádzky

Zahájenie výstavby: 2017

Ukončenie výstavby: 2018

Stavba bude uvedená do prevádzky v jednom čase, t.j. po ukončení stavebných prác a skolaudovaní stavby.

2.2 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

Dočasné objekty zariadeného staveniska budú odstránené do 1 mesiaca od skončenia stavebných prác.